



Międzyrzecz, dnia 19.10.2023r.

INWEST – PROJEKT

mgr inż. Dariusz Bury

Wołczkowo, ul. Majowa 7

72-003 Dobra k./ Szczecina

POŚWIADCZENIE

Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz potwierdza, iż firma Inwest Projekt mgr inż. Dariusz Bury, Wołczkowo, ul. Majowa 7, 72-003 Dobra k/Szczecina w okresie od 01.09.2022r. do 29.12.2022r. pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 003554F wraz z budową oświetlenia w miejscowości Żółwin”, która współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach pełnionej funkcji wykonano czynności według poniższego wykazu:

- Nadzór zgodnie z obowiązkami wynikającymi z funkcji inspektora nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi przedmiotowego zadania pod względem technicznym, jakościowym i finansowym.
- Rozliczanie końcowe robót budowlanych wraz z zatwierdzeniem dokumentacji powykonawczej.

Zakres inwestycji wykonanych robót budowlanych obejmował:

- Wycinkę i karczowanie drzew o $\varnothing 10 \div 45\text{cm}$ – 38szt., usunięcie ziemi urodzajnej ~ 750m³, wykopy ~ 351m³, nasypy ~ 135m³.
- Rozbiórkę mechaniczną istniejącej drogi: podbudowy tłuczniowej gr.20cm ~ 1.743m², rozbiórką nawierzchni chodników z trylinki oraz chodników i zjazdów z kostki bet. ~ 107 m², rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych ~ 84mb wraz z wywozem i utylizacją.
- Korytowanie gr. 20 ÷ 30cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV (~ 2.994 m²).
- Ustawienie krawężników betonowych: 15x30cm (~ 93mb), 15x22cm (~ 925mb) i obrzeży betonowych 8x30cm (~394mb) na ławie z oporem.
- Wykonanie jezdni i pieszojezdni (~ 1.886m²): warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 22cm, podsypka piaskowa gr. 5 cm i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu „Eko-Behaton” gr. 8cm.
- Wykonanie wjazdów (~ 511m²) i miejsc postojowych (~ 292m²): warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm, podsypka piaskowa gr. 5 cm i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu „Eko-Behaton” gr. 8cm.
- Wykonanie chodników (~ 325m²): podbudowa z chudego betonu o gr. 20cm, podsypka piaskowa gr. 5 cm i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu „Eko-Behaton” gr. 8cm
- Budowę linii oświetlenia drogowego (kable YAKY 4 x 25) – 327mb, montaż słupów i opraw oświetleniowych LED 59W z wysięgnikami w ilości 8szt., montaż słupów i opraw LED 45W bez wysięgnika w ilości 1 szt. oraz demontaż starej napowietrznej sieci oświetlenia drogowego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury
ul. Majowa 7, Wołczkowo
72-003 DOBRA (Szczecina)
tel. 601-72-58-71
REGON 811766936 NIP 852-118-92-40

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz
tel. (95) 742 69 30 - 31 fax (95) 742 69 60
NIP 596-000 44-112

Gmina
Międzyrzecz



Wartość realizowanych robót: 1.129.611,00 zł netto
1.389.421,53 zł brutto

Wartość usługi nadzoru: 9.300,00zł netto
11.439,00zł brutto

Gmina Międzyrzecz poświadczają, że w czasie realizacji w/w zadania inwestycyjnego, sprawowany nadzór wykonany został z należytą starannością, przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z umową nr WRI-24/2022 z dnia 23.06.2022r. Ponadto należy nadmienić, iż pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi sprawował Pan Dariusz Bury, natomiast nad robotami elektrycznymi Pan Dariusz Grałek.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury
ul. Mądraka 7, Woleńskowa
72-003 DOBRA (Szczecińska)
tel. 601-72-68-71
REGON 811786935 NIP 852-118-02-40